

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16^ο 06/6/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2025

ΘΕΜΑ 36^ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)». Αναδόχου: «SOLIS Α.Ε.»
Χρηματοδότηση: ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.: 12384/2025/29-05-2025 (ΑΔΑ: 9Ν1Γ46ΨΧΥΙ-Ω1Ν)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γαλλιού Μαρία
2. Τέλιος Κωνσταντίνος
3. Ντιντή Χριστούλα
4. Παπαδημητρίου Άννα Μαρία
5. Τσιάρας Αθανάσιος
6. Μπάρδας Κωνσταντίνος
7. Ψαρούλας Ορέστης

Απών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τέας, αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ' αριθμ. **212001/02-06-2025** πρόσκληση του προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής.

Συνήλθε στις **6 Ιουνίου 2025** και ώρα **15:00 μ.μ** ημέρα **Παρασκευή** στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα τηλεδιάσκεψης) η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό **212001/02-06-2025** του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176 και 177 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουρέτας Δημήτριος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το **36^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Ντάγιας Δ/ντης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ' αριθμ. **206711/29-5-2025** έγγραφο της Υπηρεσίας του, τα κατωτέρω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.110.000,00€

Απόφαση Έγκρισης Μελέτης: 261790/07-06-2024

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 21-06-2024

Προσφερόμενη έκπτωση: 15,00%

Μειοδότης : «SOLIS Α.Ε.»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26-09-2024

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 26-11-2024

1^η Παράταση: 30-03-2025, 518309/04-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΤΡΙΠ7ΛΡ-0Κ9)

2^η Παράταση: 26-04-2025, 136095/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΩΤΧ7ΛΡ-11Φ)

3^η Παράταση: 30-09-2025, 178409/13-05-2025 (ΑΔΑ: 918Δ7ΛΡ-ΗΕΩ)

Ποσό Σύμβασης: 760.887,11€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Ποσό Σύμβασης: 943.500,02€ (με Φ.Π.Α.)

Απόφαση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.: 518313/04-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ33Μ7ΛΡ-Θ5Ξ)

Ποσό 1^{ου} Α.Π.Ε.: 891.795,95€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ποσό 1^{ου} Α.Π.Ε.: 1.105.826,98€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ συντάξεως του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε:

α) για τη σύνταξη του παρακάτω πινακίου αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης: Δ τρίμηνο 2024, με χρήση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης (Α Τρίμηνο 2022).
β) για τη σύνταξη του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνει νέες εργασίες απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, την απρόσκοπτη πρόσβαση των συντελεστών της δίκης στη Δικαστική Αίθουσα καθώς και την ασφαλή φύλαξη του χώρου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) νέες τιμές Ν.Τ. 1.1 – Ν.Τ.1.42. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής σύμβασης και από το υπ' αριθμ. πρωτ. 3495/16-12-2024 (αρ. εισερχ. 539855/17-12-2024) έγγραφο της Προέδρου Εφετών, Λάρισας, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του έργου ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των συντελεστών της δίκης στη Δικαστική Αίθουσα. Επιπλέον, κατόπιν τηλεδιασκέψεων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Εφετείο Λάρισας και την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, προέκυψε η ανάγκη μετατροπής του χώρου υποδοχής σε Δικαστική Αίθουσα και η τοποθέτηση-εγκατάσταση ξύλινων κατασκευών απαραίτητων για τη λειτουργία της Δικαστικής αίθουσας. Τέλος, κατόπιν ενημέρωσης από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας για ανάγκη κατασκευής σταθερής περίφραξης ύψους 2,50μ. στον περιβάλλοντα χώρο με

συνολικό μήκος 320μ., αντί της αρχικής εκτίμησης για τοποθέτηση μόνο κινητών χωρισμάτων. Η εν λόγω κατασκευή απαιτεί την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Όλες οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου.

Οι Νέες Τιμές που συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 συμπεριλαμβάνονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με αυτόν.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 1.608.704,61€ (με Φ.Π.Α.) όπου το ποσό των 1.191.085,58€ (με Φ.Π.Α.) αφορά την αρχική σύμβαση του έργου και το ποσό των 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αντίστοιχα.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) υπερβαίνει σε ποσοστό 44,26% την δαπάνη της αρχικής σύμβασης ποσού 943.500,02€ (με Φ.Π.Α.).

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, διαμορφώνεται σε 1.191.085,58€ (με ΦΠΑ) με υπέρβαση κατά 85.258,61€ του εγκεκριμένου ποσού του 1^{ου} Α.Π.Ε. και οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Εισηγούμαι την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)».

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 1.608.704,61€ (με Φ.Π.Α.) όπου το ποσό των 1.191.085,58€ (με Φ.Π.Α.) αφορά την αρχική σύμβαση του έργου και το ποσό των 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αντίστοιχα.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) υπερβαίνει σε ποσοστό 44,26% την δαπάνη της αρχικής σύμβασης ποσού 943.500,02€ (με Φ.Π.Α.).

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, διαμορφώνεται σε 1.191.085,58€ (με ΦΠΑ) με υπέρβαση κατά 85.258,61€ του εγκεκριμένου ποσού του 1^{ου} Α.Π.Ε. και οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 175Α και 176 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «περί αρμοδιοτήτων της

Περιφερειακής Επιτροπής», την υπ'αριθμ.2/2024 απόφαση της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό 1/7-1-2024 «Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ:681Π7ΛΡ-ΝΒΘ), και την υπ'αριθμ.370594/29-8-2024 (ΑΔΑ:6ΛΡΛ7ΛΡ-6ΥΠ) Τροποποίηση απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)».

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 1.608.704,61€ (με Φ.Π.Α.) όπου το ποσό των 1.191.085,58€ (με Φ.Π.Α.) αφορά την αρχική σύμβαση του έργου και το ποσό των 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αντίστοιχα.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) υπερβαίνει σε ποσοστό 44,26% την δαπάνη της αρχικής σύμβασης ποσού 943.500,02€ (με Φ.Π.Α.).

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, διαμορφώνεται σε 1.191.085,58€ (με ΦΠΑ) με υπέρβαση κατά 85.258,61€ του εγκεκριμένου ποσού του 1^{ου} Α.Π.Ε. και οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 849

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής	Η Γραμματέας της Επιτροπής	Τα Μέλη της Επιτροπής
Κουρέτας Δημήτριος Περιφερειάρχης	Παππά Αικατερίνη	Γαλλιού Μαρία Τέλιος Κωνσταντίνος Ντιντή Χριστούλα Παπαδημητρίου Άννα Μαρία Τσιάρας Αθανάσιος Μπάρδας Κωνσταντίνος Ψαχούλας Ορέστης

Λάρισα 06/06/2025